

(گزارش آبان ۱۴۰۰)

پروژه های عمرانی خیرساز



پروژه کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین (ع)



کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین(ع) به متراژ حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع ۸ طبقه در مرحله ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. تفاهم نامه ای با خیر محترم برای تکمیل پروژه منعقد شد که بصورت ۵۰-۵۰ با کارفرما در حال انجام است. برآورد تقریبی اتمام پروژه بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد است. پیش بینی اتمام پایان سال ۱۴۰۱ است.

پروژه کلینیک ویژه بیمارستان مهدیه



کلینیک ویژه بیمارستان مهدیه به متراژ حدود ۵۵۰۰ مترمربع ۵ طبقه در مرحله ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است. تفاهم نامه ای با خیر محترم برای تکمیل پروژه منعقد شد که بصورت ۵۰-۵۰ با کارفرما در حال انجام است. برآورد تقریبی اتمام پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد است. پیش بینی اتمام پایان سال ۱۴۰۰ است.

پروژه پايون پزشكان بیمارستان امام حسين (ع)



پروژه پايون پزشكان بیمارستان امام حسين (ع) به متراژ حدود ۲۴۰۰ مترمربع در ۳ طبقه به صورت LSF (سازه سبك)، پروژه در مرحله ۷ درصد پيشرفت فزيكي است. برآورد تقريبي اتمام پروژه بالغ بر ۲۰۰ ميليارد است. پيش بيني اتمام پايان سال ۱۴۰۰ است.

پروژه کلینیک ویژه بیمارستان شهدای پاکدشت :



پروژه کلینیک ویژه بیمارستان شهدای پاکدشت به متراژ حدود ۴۶۰۰ مترمربع در ۴ طبقه، در مرحله ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی است. تفاهم نامه ای با خیر محترم برای تکمیل پروژه منعقد شد که بصورت ۵۰-۵۰ با کارفرما در حال انجام است. برآورد تقریبی اتمام پروژه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد است. پیش بینی اتمام پایان سال ۱۴۰۰ است.

پروژه مهدکودک بیمارستان امام حسین (ع)



پروژه مهدکودک بیمارستان امام حسین (ع) به متراژ حدود ۳۰۰ مترمربع در یک طبقه با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۵ درصد است. تفاهم نامه خیر بر مبنای کل هزینه ها توسط ایشان است. پیش اتمام پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

پروژه توسعه آی سی یو بیمارستان امام حسین(ع)



پروژه توسعه آی سی یو بیمارستان امام حسین (ع) به متر از حدود ۸۰۰ مترمربع و افزایش ۲۲ تخت به بخش آی سی یو قبلی در مرحله ۱۰۰ پیشرفت فیزیکی و آماده بهره برداری است.

پروژه خانه بهداشت توچال پاکدشت



پروژه خانه بهداشت توچال پاکدشت پروژه مرحله ۹۷ پیشرفت فیزیکی به مترآز حدود ۱۰۰ مترمربع ، در صورت تکمیل، تجهیز و محوطه سازی آماده بهره برداری است. شایان ذکر است پروژه مذکور به همت خیر محترم و دریافت ۳۰۰ میلیون تومان از بانک رفاه کارگران (برای اتمام و تکمیل دریافت شده است) تکمیل شده است.

پروژه احداث خوابگاه دانشجویی اوین



پروژه احداث خوابگاه دانشجویی اوین به متر اژ حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع در مرحله ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی است. هزینه اتمام پروژه بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. پیش بینی اتمام پایان سال ۱۴۰۱ است.